

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Név: **Mikepércs Község Önkormányzata**

Székhely: 4271 Mikepércs, Kossuth u. 1.

Képviselője: Timár Zoltán polgármester

Számlavezető pénzüintézete: Hajdú Takarékszövetkezet

Számlaszáma: 60600046-11097370

Adószáma: 15728654-2-09

másrészről

Név: **STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)

Képviseli: Tóth Attila és Silye Gábor

Cím: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)

Levelezési cím: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)

Számlavezető pénzüintézet: Raiffeisen Bank Zrt.

Számlaszám: 12001008-01201213-00100005

Számlázási cím:

Adószáma: 11705053-4-44

Statisztikai jelzőszáma: 11705053-4211-113-01

Cégjegyzék száma: 01-09-930940

mint **vállalkozó** (továbbiakban: **Vállalkozó**), együttes említésük esetén **Felek** között az alábbi helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

Előzmények:

A Megrendelő, mint ajánlatkérő, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt. 123. § alapján szabadon kialakított közbeszerzési eljárást folytatott le. Vállalkozó, mint ajánlattevő az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az ajánlattételi felhívás szerinti bírálati szempont alapján a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlatként került kiválasztásra. A felek 2015. március 25. napján szerződést kötöttek, melyet 2015. április 21-én, a 4/2011. (I.28.) Korm.rendelet szerint lefolytatott közbeszerzési utóellenőrzés eredményeképpen kiállított K-2015/03-0001771/156 számú utóellenőrzési jelentés előírásainak megfelelően, majd 2015. május 28-án a teljesítési határidő tekintetében módosítottak.

Jelen, 3. számú szerződésmódosítás a teljesítési határidő módosítására és a műszaki tartalom megváltoztatására irányul, az alábbiak szerint:

A STABAG Általános Építő Kft. 2015. augusztus 10.-én kelt, 55-21/109/OHDN iktatószámú hivatalos levelében értesítette a Megrendelőt, hogy az Óvoda utca 0+203,36 – 0+337,36 km szelvények közötti szakaszán a meglévő útburkolat állapota jelentős mértékben romlott az ajánlattétel és a munkaterület átadása közötti téli időszakban. Vállalkozó a szemrevételezéssel feltárt állagromás alátámasztására, a műszaki ellenőr elrendelése alapján laborvizsgálatokat végeztetett, amelyek eredménye alapján a Vállalkozó és a műszaki ellenőr egybehangzó álláspontja szerint, szakmailag nem javasolt az eredeti tervek szerint az útpálya szélesítése és teljes szélességében új aszfaltburkolattal történő felújítása. A hosszú távú



fenntarthatóság érdekében műszakilag a félpályás pályaszerkezet cserét javasolja a Vállalkozó és a műszaki ellenőr.

A félpályás pályaszerkezet cserével pótlólagos munkák merülnek fel. A pótlólagos munkák mindegyike szerepel a Vállalkozó közbeszerzési ajánlatának részét képező költségvetésben, ezeknek a munkanemeknek az előre nem látható pótlólagos munkák miatt kizárólag a mennyisége módosul, növekszik, új munkanemre nem terjed ki a kivitelezési tevékenység a félpályás pályaszerkezet csere miatt. A felmerülő többletköltség- az eredeti vállalkozói költségvetésben szereplő egységárrakkal számolva- nettó 5.461.240.-Ft.

Vállalkozó az útburkolat állapotának fentiekben részletezett problémájával 30 nappal a teljesítési határidő lejártát megelőzően szembesült, haladéktalanul feltárást végzett és laborvizsgálatokat készíttetett, amelyek alátámasztották a pótlólagos munkák műszaki megalapozottságát. A műszaki tartalom változás és a ráépülő út és közműépítési munkák miatt a Vállalkozó nem tudja a kivitelezési munkát 2015. augusztus 31-ére befejezni. A Vállalkozó és a műszaki ellenőr szakmai álláspontja szerint a félpályás pályaszerkezet csere és a ráépülő munkanemek 2015. szeptember 30-ai határidővel készíthetők el. A módosított teljesítési határidő indoklását a Vállalkozó aktualizált pénzügyi és műszaki ütemterve is alátámasztja, amely az akadályközlő levél mellékletét képezi.

2. számú szerződésmódosítás szerinti, jelenleg hatályos szerződéses rendelkezés:

4.1. Teljesítési határidő: 2015. augusztus 31.

Módosított szerződéses rendelkezés:

4.1. Teljesítési határidő: 2015. szeptember 30.

Műszaki tartalomváltozás:

A vállalkozási szerződés mellékletét képező műszaki dokumentumok akként módosulnak, hogy az Óvoda utca 0+203,36 – 0+337,36 km szelvények közötti szakaszán a meglévő aszfalt burkolat szélesítése és a teljes szélességében új aszfaltburkolattal történő felújítása helyett félpályás pályaszerkezet csere valósul meg.

A műszaki tartalom változás tárgyában Megrendelő változás bejelentést tett a Közreműködő Szervezet felé.

Felek megvizsgálták a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. §-a szerinti, szerződés módosítására irányuló jogalap fennállását és a következőket állapították meg:

A módosítás nem ütközik a Kbt. 132. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti tilalmi körbe, tekintettel arra, hogy a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A szerződés módosítására okot adó műszaki tartalomváltozás, előre nem látható pótlólagos munkák és ennek eredményeképpen fellépő akadályoztatás és teljesítési határidő módosítás bármelyik ajánlattevő nyertessége esetén felmerültek volna és nem voltak előre láthatóak.

A módosításnak pénzügyi vonzata van, a pótlólagos munkák többletköltsége az eredeti vállalkozói költségvetésben szereplő egységárrakkal számolva került kiszámításra és értéke



nem haladja meg az eredeti szerződéses ár 5%-át. A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg.

A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.

Az eredeti és a 2015. április 21-én, valamint a 2015. május 28-án módosított vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

Jelen szerződés 6 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 4 db eredeti példánya a megrendelőt és 2 eredeti példánya pedig a Vállalkozót illeti meg.

Jelen szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

The image shows two sets of handwritten signatures and official stamps. On the left, a signature is written over a circular blue stamp that reads "Mikepércs Községi Önkormányzat" and "Megrendelő". On the right, a signature is written over a rectangular blue stamp that reads "STRABAG STRABAG ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG" and "10. sz.". Below the stamps, the words "Megrendelő" and "Vállalkozó" are printed.

Mikepércs, 2015. augusztus 27.

Mellékletek:

- Vállalkozó akadályközlése
- laborvizsgálati jegyzőkönyv
- tételes költségkimutatás
- Vállalkozó aktualizált pénzügyi és műszaki ütemterve
- fotódokumentáció
- műszaki ellenőri nyilatkozat